ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳಿ

ವಿಷಯ ..... EOT .....

..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ವಿಷಯ: Providing SS name boards of Cross roads amd main roads in ward no -05 of yelahanka new town sub division ಎಂಬ ಕಾಮಗಾರಿಯ EOT ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ:1)ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: EE(YNK.D) Epmt -16/W.O/ 130 /2022-23
dt : 20-3-2023
2) ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮನವಿ ದಿನಾಂಕ:

* * * * *

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ, Providing SS name boards of Cross roads amd main roads in ward no -05 of yelahanka new town sub division.. ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ಮೇಲಿನ ಉಲ್ಲೇಖದ ಪತ್ರ (1)ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಗುತ್ತಿಗೆಧಾರರಾದ **Sri.Akshay Kumar H B** ರವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾಧೇಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಒಟ್ಟು 120 ದಿನಗಳ ಕಾಲವಕಾಶ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮುಂದುವರೆದು ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪ ವಿಭಾಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ನಾಮಫಲಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ನಿರ್ವಹಿಸಬೆಕಾಗಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣಾ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಸದರಿ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್‌ಗಳ ಮರುವಿಂಗಡಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ವಾರ್ಡ್ ನಂ-05ರ ಬದಲಾಗಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂ-04ಎಂದು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿಯಿಂದ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ, ವಾರ್ಡ್‌ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಮಫಲಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿಗದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 120ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೊರಿರುವುದರಿಂದ 120 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಗೆ EOT ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ,
ಜಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಬೆಂಗಳೂರು-106

Executive Engineer [Y-N]

ಕಂಡಿಕೆ (1) ಮತ್ತು (2)ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೋರಿರುವಂತೆ 120 ದಿನಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಕೋರಿದೆ.

ಪ್ರತಿಸೋ

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
(4)	ಹೊಸ್ತುತಂ ವಿನಸೆಗ್ಗಾ ಅಜ್ಞ ರಿಕ್ಕಚರ್ಗ್ ಕೆಂಡ ವಿಳಂಬರ್ ಇಂಗ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯಿನ್ನು ಕೊಡಾಂಡ್ದು ಮುಂದಿನ ಶ್ರೇಣಿಗೆ ಸೆಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕುಂತಕೆಯು (ಮು.ಚ)

Executive Engineer
Yelahanka Division
Yelahanka Zone
Bruhat Bangalore Mahanagara Palike
BANGALORE - 560064

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃ.ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

EXTENSION OF TIME PROPOSAL

1	Name of Work	Providing SS name boards of Cross roads amd main roads in ward no -05 of yelahanka new town sub division
2	Amount of Work Portion	Rs. 25 00 lakhs
3	Estimated Cost	Rs.25.00 lakhs
4	Name of Contractor	Sri Akshay Kumar H B
5	Agreement No	EE(YNK.D) Epmt -16/W.O/ 125 /2022-23 date : 14-3-2023
6	No and date under which work order issued	EE(YNK.D) Epmt -16/W.O/ 130 /2022-23 date : 20-3-2023
7	Time limit originally fixed for completion	120 days
8	Date of application by the contractor for granting extension of time	20-07-2023
9	Date of receipt of application in the sub division office	20-07-2023
10	Extension granted if any	—
	i)	—
	ii)	—
11	Work carried out by the contractor during the original period stipulated in the contract	Earth work excavation for name boards and survey work
12	Work carried out during 1st extension	—
13	Work carried out during 2nd extension	
14	Time now applied for	120 days
15	Date of recommending time limit applied for	—
16	Whether the original application of the contractor is enclosed	yes
17	Balance of work remaining to be done	Balance work has to be done in the Time extension period.
18	Probable time required for completion of remaining work	120 days
19	Cost of work charged establishment charged on the work after the expairy of original period.	—

20	Whether notice as per clause of contract has been issued.	
21	Remarks of the AEE and the daily rate of penalty proposed	As per the discreasion of Executive Engineer to propose for penalty.
22	Remarks of the EE with the daily rate of penalty proposed	

Assistant Engineer

Executive Engineer
Yelahanka Division Bangalore-64

Assistant Executive Engineer
Yelahanka new town Sub Division Bangalore-64
ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ.
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಬೆಂಗಳೂರು-೬೪

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ